

Zahlungsplan, Kostenbeteiligung gem. übergeordneter FinVer
Stand: 31.07.2024

Legende:
Fälligkeitsdatum 9 Monate vor Baubeginn nicht realistisch, daher
Fälligkeitsdatum 2 Monate nach Unterzeichnung Objektvertrag (noch offen)
resp. übergeordneter FinVer.
Annahme: 30.09.2024
Verrechnung durch die ewb

- 1) Inkl. Z1 10% und 20% Honorar; Stand per 05.07.2023

2) Für die Berechnung der Index-Teuerung ist der Bahnbau-Teuerungsindex (BTI) des Bundesamts für Statistik massgebend. Die SBB ist bei den Rechnungsstellungen gemäss Zahlungsplan jeweils teuerungsberechtigt.

Hinweis: Die Teuerung wird jährlich in Rechnung gestellt.
- 3) Angegebenes Fälligkeitsdatum 1. Akontozahlung = 9 Monate vor Baubeginn. Da noch kein unterzeichneter Objektvertrag = Fälligkeitsdatum 2 Monate nach

Zahlungsplan gem. Ziff. 4.5 der übergeordneten FinVer	1/3 der Kosten: 2 Monate nach der Unterzeichnung des jeweiligen Objektvertrags oder 9 Monate vor Baubeginn des jeweiligen Bauwerkes	1. Akontozahlung Kostenbeteiligung Stadt Bern 1) (Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF)	1/3 der Kosten: bei Baubeginn des jeweiligen Bauwerkes	2. Akontozahlung Kostenbeteiligung Stadt Bern 1) (Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF)		1/3 der Kosten: 2 Monate nach der Inbetriebnahme des jeweiligen Bauwerkes	3. Akontozahlung Kostenbeteiligung Stadt Bern 1) (Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF)	Kostenbeteiligung Stadt Bern Total 1) (Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF)
Zeitpunkt	9 Monate vor Baubeginn automatisch berechnet		geplanter Baubeginn Eintrag		geplante Inbetriebnahme Eintrag	2 Monate nach Inbetriebnahme automatisch berechnet		
1 Kanalisationen, die aufgrund des Projekts SBB Bern West angepasst werden								
1 Gesamtsystem Querung Stadtbach	19.11.2024	CHF 268'597.00	19.08.2025	CHF 268'597.00	07.11.2027	07.01.2028	CHF 268'597.00	CHF 805'791.00
1 Kanalisationsumlegung, Kanalisationsquerung Steigerhubel	30.09.2024 1)	CHF 909'605.33	03.02.2025	CHF 909'605.33	25.08.2025	25.10.2025	CHF 909'605.33	CHF 2'728'816.00
1 Kanalisation Fabrikstrasse - Waldheimstrasse	01.12.2024	CHF 503'775.00	01.09.2025	CHF 503'775.00	16.04.2026	16.06.2026	CHF 503'775.00	CHF 1'511'325.00
1 Kanalisation Aebimatt - Laupenstrasse	13.12.2026	CHF 1'017'894.00	13.09.2027	CHF 1'017'894.00	08.10.2029	08.12.2029	CHF 1'017'894.00	CHF 3'053'682.00
2 Kundenprojekte Kanalisationen								
2 Leitungsverlängerung Querung Stadtbach	03.05.2025	CHF 69'291.17	03.02.2026	CHF 69'291.17	15.05.2026	15.07.2026	CHF 69'291.17	CHF 207'873.50
2 Kanalisation Bühhlstrasse - Aebimatt	01.12.2024	CHF 902'446.67	01.09.2025	CHF 902'446.67	08.10.2029	08.12.2029	CHF 902'446.67	CHF 2'707'340.00
2 GEP-Massnahme Bahnstrasse	10.06.2026	CHF 520'853.17	10.03.2027	CHF 520'853.17	12.07.2027	12.09.2027	CHF 520'853.17	CHF 1'562'559.50
3 Stützmauern								
3 Stützmauer Waldheimstrasse	06.04.2025	CHF 19'142.00	06.01.2026	CHF 19'142.00	20.08.2027	20.10.2027	CHF 19'142.00	CHF 57'426.00
3 Stützmauer Bahnstrasse	30.09.2024 1)	CHF 32'672.00	03.02.2025	CHF 32'672.00	22.06.2025	22.08.2025	CHF 32'672.00	CHF 98'016.00
4 Neue Haltestelle Europaplatz Nord								
4 Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord	30.09.2024 1)	CHF 1'190'000.00	03.02.2025	CHF 1'190'000.00	17.07.2028	17.09.2028	CHF 1'190'000.00	CHF 3'570'000.00
4 Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse	30.09.2024	CHF 161'568.00	30.09.2024	CHF 161'568.00	30.09.2024	30.09.2024	CHF 161'568.00	CHF 484'704.00
4 Technikraum für TP4.1	30.09.2024 1)	CHF 16'156.83	20.05.2025	CHF 16'156.83	03.07.2026	03.09.2026	CHF 16'156.83	CHF 48'470.50
5 Velostation								
5 Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	03.10.2025	CHF 287'282.67	03.07.2026	CHF 287'282.67	06.09.2027	06.11.2027	CHF 287'282.67	CHF 861'848.00
6 LVP Steigerhubel								
6 Passerelle Steigerhubel	30.09.2024	CHF 66'666.67	24.02.2025	CHF 66'666.67	28.02.2027	28.04.2027	CHF 66'666.67	CHF 200'000.00
Total								CHF 17'897'851.50

Finanzplanung 2024 - 2029
Stand: 31.07.2024

Nr	Bauwerke	Akontozahlung	Fälligkeitsdatum	Kostenbeteiligung Stadt Bern 1)	
1	Kanalisationsumlegung, Kanalisationsquerung Steigerhubel	1. Akontozahlung	30.09.2024 3)	CHF	909'605.33
2	Stützmauer Bahnstrasse	1. Akontozahlung	30.09.2024 3)	CHF	32'672.00
3	Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord	1. Akontozahlung	30.09.2024 3)	CHF	1'190'000.00
4	Passerelle Steigerhubel	1. Akontozahlung	24.05.2024	CHF	66'666.67
5	Technikraum für TP4.1	1. Akontozahlung	30.09.2024 3)	CHF	16'156.83
6	Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse	1. Akontozahlung	30.09.2024	CHF	161'568.00
7	Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse	2. Akontozahlung	30.09.2024	CHF	161'568.00
8	Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse	3. Akontozahlung	30.09.2024	CHF	161'568.00
9	Gesamtsystem Querung Stadtbach	1. Akontozahlung	19.11.2024	CHF	268'597.00
10	Kanalisation Fabrikstrasse - Waldheimstrasse	1. Akontozahlung	01.12.2024	CHF	503'775.00
11	Kanalisation Bühlstrasse - Aebimatt	1. Akontozahlung	01.12.2024	CHF	902'446.67
Total 2024				CHF	4'374'623.50
1	Kanalisationsumlegung, Kanalisationsquerung Steigerhubel	2. Akontozahlung	03.02.2025	CHF	909'605.33
2	Stützmauer Bahnstrasse	2. Akontozahlung	03.02.2025	CHF	32'672.00
3	Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord	2. Akontozahlung	03.02.2025	CHF	1'190'000.00
4	Passerelle Steigerhubel	2. Akontozahlung	24.02.2025	CHF	66'666.67
5	Stützmauer Waldheimstrasse	1. Akontozahlung	06.04.2025	CHF	19'142.00
6	Leitungsverlängerung Querung Stadtbach	1. Akontozahlung	03.05.2025	CHF	69'291.17
7	Technikraum für TP4.1	2. Akontozahlung	20.05.2025	CHF	16'156.83
8	Gesamtsystem Querung Stadtbach	2. Akontozahlung	19.08.2025	CHF	268'597.00
9	Stützmauer Bahnstrasse	3. Akontozahlung	22.08.2025	CHF	32'672.00
10	Kanalisation Fabrikstrasse - Waldheimstrasse	2. Akontozahlung	01.09.2025	CHF	503'775.00
11	Kanalisation Bühlstrasse - Aebimatt	2. Akontozahlung	01.09.2025	CHF	902'446.67
12	Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	1. Akontozahlung	03.10.2025	CHF	287'282.67
13	Kanalisationsumlegung, Kanalisationsquerung Steigerhubel	3. Akontozahlung	25.10.2025	CHF	909'605.33
Total 2025				CHF	5'207'912.67
1	Stützmauer Waldheimstrasse	2. Akontozahlung	06.01.2026	CHF	19'142.00
2	Leitungsverlängerung Querung Stadtbach	2. Akontozahlung	03.02.2026	CHF	69'291.17
3	GEP-Massnahme Bahnstrasse	1. Akontozahlung	10.06.2026	CHF	520'853.17
4	Kanalisation Fabrikstrasse - Waldheimstrasse	3. Akontozahlung	16.06.2026	CHF	503'775.00
5	Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	2. Akontozahlung	03.07.2026	CHF	287'282.67
6	Leitungsverlängerung Querung Stadtbach	3. Akontozahlung	15.07.2026	CHF	69'291.17
7	Technikraum für TP4.1	3. Akontozahlung	03.09.2026	CHF	16'156.83
8	Kanalisation Aebimatt - Laupenstrasse	1. Akontozahlung	13.12.2026	CHF	1'017'894.00
Total 2026				CHF	2'503'686.00
1	GEP-Massnahme Bahnstrasse	2. Akontozahlung	10.03.2027	CHF	520'853.17
2	Passerelle Steigerhubel	3. Akontozahlung	28.04.2027	CHF	66'666.67
3	GEP-Massnahme Bahnstrasse	3. Akontozahlung	12.09.2027	CHF	520'853.17
4	Kanalisation Aebimatt - Laupenstrasse	2. Akontozahlung	13.09.2027	CHF	1'017'894.00
5	Stützmauer Waldheimstrasse	3. Akontozahlung	20.10.2027	CHF	19'142.00
6	Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	3. Akontozahlung	06.11.2027	CHF	287'282.67
Total 2027				CHF	2'432'691.67
1	Gesamtsystem Querung Stadtbach	3. Akontozahlung	07.01.2028	CHF	268'597.00
2	Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord	3. Akontozahlung	17.09.2028	CHF	1'190'000.00
Total 2028				CHF	1'458'597.00
1	Kanalisation Aebimatt - Laupenstrasse	3. Akontozahlung	08.12.2029	CHF	1'017'894.00
2	Kanalisation Bühlstrasse - Aebimatt	3. Akontozahlung	08.12.2029	CHF	902'446.67
Total 2029				CHF	1'920'340.67
Total				CHF	17'897'851.50